

**PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 05/2016**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2016**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

**ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO**

**ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO**

**MUNICÍPIO: JECEABA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.264,63	0,30%	100%	1.264,63		-		-		-	1.264,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.080,84	1,92%	100%	8.080,84		-		-		-	8.080,84
3	TRABALHOS EM TERRA	1.513,84	0,36%	100%	1.513,84		-		-		-	1.513,84
4	FUNDAÇÕES	12.109,50	2,88%	80%	9.687,60	20%	2.421,90		-		-	12.109,50
5	SUPERESTRUTURA	43.833,44	10,43%	30%	13.150,03	70%	30.683,41		-		-	43.833,44
6	ALVENARIA	48.034,15	11,43%	20%	9.606,83	60%	28.820,49	20%	9.606,83		-	48.034,15
7	COBERTURA E FORRO	53.278,08	12,67%		-		-	80%	42.622,46	20%	10.655,62	53.278,08
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.634,00	3,48%		-		-	50%	7.317,00	50%	7.317,00	14.634,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.351,50	3,18%		-		-	50%	6.675,75	50%	6.675,75	13.351,50
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.519,60	4,41%		-		-	50%	9.259,80	50%	9.259,80	18.519,60
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.143,90	3,13%		-	20%	2.628,78	40%	5.257,56	40%	5.257,56	13.143,90
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	29.318,60	6,97%		-		-	50%	14.659,30	50%	14.659,30	29.318,60
13	FERRAGENS	432,00	0,10%		-		-		-	100%	432,00	432,00
14	REVESTIMENTO	45.651,24	10,86%		-		-	50%	22.825,62	50%	22.825,62	45.651,24
15	PISOS E RODAPÉS	28.609,94	6,81%		-		-	30%	8.582,98	70%	20.026,96	28.609,94
16	VIDROS	4.440,00	1,06%		-		-		-	100%	4.440,00	4.440,00
17	PINTURA	32.017,09	7,62%		-		-	40%	12.806,84	60%	19.210,25	32.017,09
18	BANCADAS E PRATELEIRAS	4.286,95	1,02%		-		-	20%	857,39	80%	3.429,56	4.286,95
22	LIMPEZA	5.628,00	1,34%	25%	1.407,00	25%	1.407,00	25%	1.407,00	25%	1.407,00	5.628,00
24	DIVERSOS	7.526,20	1,79%		-		-	30%	2.257,86	70%	5.268,34	7.526,20
25	OUTROS	34.668,80	8,25%		-	20%	6.933,76	30%	10.400,64	50%	17.334,40	34.668,80
TOTAL MENSAL					44.710,78		72.895,34		154.537,03		148.199,15	420.342,30
TOTAL ACUMULADO			100,00%		44.710,78		117.606,12		272.153,14		420.342,29	420.342,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>420.342,30</b>	<b>100,00%</b>		<b>10,64%</b>		<b>17,34%</b>		<b>36,76%</b>		<b>35,26%</b>	<b>100,00%</b>

Orientações de Preenchimento:

- 1 Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
- 2 No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
- 3 No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
- 4 O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.