



MUNICÍPIO DE JECEABA

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/n

CEP 35.498-000 – MG

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: JECEABA		VALOR DA OBRA: R\$ 520.444,15					DATA:	13/08/2021		
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZULEIKA HALFELD ALBUQUERQUE		LOCAL: JECEABA - MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO	Físico %	1,46%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 7.597,20	R\$ 7.597,20						
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico %	7,44%	33,00%	33,00%	34,00%				
		Financeiro	R\$ 38.728,33	R\$ 12.780,35	R\$ 12.780,35	R\$ 13.167,63				
3	ESQUADRIAS	Físico %	13,41%			100,00%				
		Financeiro	R\$ 69.815,73			R\$ 69.815,73				
4	REVESTIMENTOS E PINTURA	Físico %	10,99%		30,00%	70,00%				
		Financeiro	R\$ 57.222,13		R\$ 17.166,64	R\$ 40.055,49				
5	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	Físico %	1,48%	30,00%	70,00%					
		Financeiro	R\$ 7.728,30	R\$ 2.318,49	R\$ 5.409,81					
6	DEMOLIÇÕES	Físico %	3,33%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 17.353,95	R\$ 17.353,95						
7	COBERTURA	Físico %		55,00%	35,00%	10,00%				
		Financeiro	R\$ 251.371,15	R\$ 138.254,13	R\$ 87.979,90	R\$ 25.137,12				
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %		100,00%						
		Financeiro	R\$ 25.266,00	R\$ 25.266,00						
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %			100,00%					
		Financeiro	R\$ 28.466,31		R\$ 28.466,31					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %				100,00%				
		Financeiro	R\$ 8.383,00			R\$ 8.383,00				
11	SERVIÇOS FINAIS	Físico %				100,00%				
		Financeiro	R\$ 8.512,05			R\$ 8.512,05				
TOTAL		Físico %	36,65%	39,11%	29,17%	31,72%				
		Financeiro	R\$ 520.444,15	R\$ 203.570,12	R\$ 151.803,01	R\$ 165.071,02				

R.T.: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA- Eng. Civil

66717/D

CREA

Observações: