

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					DATA: 27/03/2023	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA				<b>BASES ORÇAMENTÁRIAS:</b>	
<b>OBRA:</b>	URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA				OUTUBRO/2022 - SETOP (LESTE);	
<b>ENDEREÇO:</b>	ROTATÓRIA ENTRE RUAS ANTÔNIO ISIDORO DIAS, AGOSTINHO RIBEIRO E BARBARA DA FONSECA				FEVEREIRO/2023 - SINAPI;	
				OUTUBRO/2022 - SUDECAP;		
				JULHO/2022 - SICRO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 8.057,81	%	78%	22%	100%
			R\$	6.285,09	1.772,72	8.057,81
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 23.971,30	%	100,00%		100%
			R\$	23.971,30		23.971,30
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 3.084,56	%	100%		100%
			R\$	3.084,56		3.084,56
4	PAISAGISMO	R\$ 1.448,77	%		100%	100%
			R\$		1.448,77	1.448,77
5	PISO	R\$ 7.990,20	%		100%	100%
			R\$		7.990,20	7.990,20
6	FONTE - ESTRUTURA	R\$ 43.145,42	%	100%		100%
			R\$	43.145,42		43.145,42
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.195,33	%	100%		100%
			R\$	23.195,33		23.195,33
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.909,48	%	100%		100%
			R\$	8.909,48		8.909,48
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.180,73	%		100%	100%
			R\$		5.180,73	5.180,73
10	ITENS DIVERSOS	R\$ 6.288,20	%		100%	100%
			R\$		6.288,20	6.288,20
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 225,76	%		100%	100%
			R\$		225,76	225,76
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>		<b>131.497,56</b>				0,00%
<b>TOTAL MENSAL</b>			R\$	108.591,18	22.906,38	131.497,56
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			%	82,58%	17,42%	100%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$	108.591,18	131.497,56	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			%	82,58%	100%	
<b>José Henrique R. Baesse</b> Engenheiro Civil CREA - MG 053341/D R.T. DO ORÇAMENTO				<b>Raquel de Amorim Zago</b> Engenheira Civil CREA/MG: 227533/D AUTORIA DO ORÇAMENTO		