

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						DATA: 01/04/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA			(X) ONERADO () DESONERADO		BASES ORÇAMENTÁRIAS
OBRA:	URBANIZAÇÃO ROTATÓRIA DO CENTRO			BDI:	23,79%	AGOSTO/2023 - SETOP (LESTE); FEVEREIRO/2024 - SINAPI; OUTUBRO/2023 - SUDECAP; OUTUBRO/2023 - SICRO.
ENDEREÇO:	ENTRONCAMENTO ENTRE RUAS JUSCELINA ANTÔNIA DIAS, AGOSTINHO RIBEIRO, ANTÔNIO ISIDÓRO DIAS E BÁRBARA DA FONSECA. CENTRO - JECEABA/MG. CEP: 35498000			PRAZO DE OBRA:	2 MESES	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 18.336,56	%	58%	42%	100%
			R\$	10.635,20	7.701,36	18.336,56
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 43.908,93	%	88,00%	12,00%	100%
			R\$	38.639,86	5.269,07	43.908,93
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 9.487,34	%	100%		100%
			R\$	9.487,34		9.487,34
4	ESTRUTURAL	R\$ 29.379,44	%	29%	71%	100%
			R\$	8.520,04	20.859,40	29.379,44
5	PISO	R\$ 58.073,81	%	85%	15%	100%
			R\$	49.362,74	8.711,07	58.073,81
6	PAISAGISMO	R\$ 6.595,96	%		100%	100%
			R\$		6.595,96	6.595,96
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.251,64	%	100%		100%
			R\$	12.251,64		12.251,64
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 33.775,26	%	30%	70%	100%
			R\$	10.132,58	23.642,68	33.775,26
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 10.495,29	%		100%	100%
			R\$		10.495,29	10.495,29
10	ITENS DIVERSOS	R\$ 18.331,88	%		100%	100%
			R\$		18.331,88	18.331,88
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	240.636,11				
	TOTAL MENSAL		R\$	139.029,40	101.606,71	240.636,11
	PERCENTUAL MENSAL		%	57,78%	42,22%	100%
	TOTAL ACUMULADO		R\$	139.029,40	240.636,11	
	PERCENTUAL ACUMULADO		%	57,78%	100,00%	
José Henrique R. Baesse Engenheiro Civil CREA/MG: 053341/D R.T. DO ORÇAMENTO		Bruna Andrade Coutinho Lima Engenheira Civil CREA/MG: 211373/D AUTORIA DO ORÇAMENTO		Augusto Cezar Peres Filho Engenheiro Civil CREA/MG: 284699/D COLABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		