



MUNICÍPIO DE JECEABA/MG
Praça Dagmar de Souza Lobo, S/N
CEP 35.498-000

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA/MG

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

LOCAL: DISTRITO BITURI E MACHADO, CRAS E ESCOLA MUNICIPAL "ZULEIKA HALFELD DE ALBUQUERQUE", JECEABA/MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
QUADRA POLIESPORTIVA - DISTRITO BITURI						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	1,87%	50%	50%	
		Financeiro	R\$ 14.608,35	R\$ 7.304,18	R\$ 7.304,18	R\$ -
2	PINTURA	Físico %	17,93%	60%	40%	
		Financeiro	R\$ 139.964,67	R\$ 83.978,80	R\$ 55.985,87	R\$ -
3	ALAMBRADO E ESQUADRIAS	Físico %	4,70%	80%	20%	
		Financeiro	R\$ 36.687,09	R\$ 29.349,67	R\$ 7.337,42	R\$ -
4	EQUIPAMENTOS	Físico %	2,84%		100%	
		Financeiro	R\$ 22.177,84	R\$ -	R\$ 22.177,84	R\$ -
5	PISO	Físico %	1,76%	80%	20%	
		Financeiro	R\$ 13.730,14	R\$ 10.984,11	R\$ 2.746,03	R\$ -
6	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,20%		100%	
		Financeiro	R\$ 1.583,61	R\$ -	R\$ 1.583,61	R\$ -
QUADRA POLIESPORTIVA - DISTRITO MACHADO						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	1,87%	50%	50%	
		Financeiro	R\$ 14.608,35	R\$ 7.304,18	R\$ 7.304,18	R\$ -
2	PINTURA	Físico %	17,93%	40%	60%	
		Financeiro	R\$ 139.964,67	R\$ 55.985,87	R\$ 83.978,80	R\$ -
3	ALAMBRADO E ESQUADRIAS	Físico %	4,70%	20%	80%	
		Financeiro	R\$ 36.687,09	R\$ 7.337,42	R\$ 29.349,67	R\$ -
4	EQUIPAMENTOS	Físico %	2,84%		100%	
		Financeiro	R\$ 22.177,84	R\$ -	R\$ 22.177,84	R\$ -
5	PISO	Físico %	1,76%	80%	20%	
		Financeiro	R\$ 13.730,14	R\$ 10.984,11	R\$ 2.746,03	R\$ -
6	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,20%		100%	
		Financeiro	R\$ 1.583,61	R\$ -	R\$ 1.583,61	R\$ -
QUADRA POLIESPORTIVA - CRAS						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,94%		50%	50%
		Financeiro	R\$ 7.304,18	R\$ -	R\$ 3.652,09	R\$ 3.652,09
2	PINTURA	Físico %	10,01%		60%	40%
		Financeiro	R\$ 78.140,87	R\$ -	R\$ 46.884,52	R\$ 31.256,35
3	ALAMBRADO E ESQUADRIAS	Físico %	9,44%		80%	20%
		Financeiro	R\$ 73.705,82	R\$ -	R\$ 58.964,65	R\$ 14.741,16
4	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,20%			100%
		Financeiro	R\$ 1.583,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,61
QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL "ZULEIKA HALFELD DE ALBUQUERQUE"						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	1,87%		50%	50%
		Financeiro	R\$ 14.608,35	R\$ -	R\$ 7.304,18	R\$ 7.304,18
2	PINTURA	Físico %	14,95%		40%	60%
		Financeiro	R\$ 116.712,30	R\$ -	R\$ 46.684,92	R\$ 70.027,38
3	ALAMBRADO E ESQUADRIAS	Físico %	1,87%		20%	80%
		Financeiro	R\$ 14.635,04	R\$ -	R\$ 2.927,01	R\$ 11.708,03
4	EQUIPAMENTOS	Físico %	1,91%			100%
		Financeiro	R\$ 14.941,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.941,64
5	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,20%			100%
		Financeiro	R\$ 1.583,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,61
TOTAL		Físico %	100,00%	27,31%	52,60%	20,08%
		Financeiro	R\$ 780.718,81	R\$ 213.228,33	R\$ 410.692,43	R\$ 156.798,05

Jeceaba/ MG, 11/08/2025

FLÁVIA RIBEIRO SOUZA
Engenheira Civil - CREA MG 215400/D